

沖島漁業会館改修工事 質疑回答書

番号	図面番号	質問	回答
1	共通	工期は契約からR8.3.31とありますが、7カ月を見込むでよろしいでしょうか。(9月 着工)	【入札公告】の16、その他(5)または【沖島漁業会館改修工事 説明書】の5、その他(2)に記載のとおり変更契約により6月30日まで延長することも想定しています。
2	共通	別途工事は上記工事期間に含まれますか。	1の工事期間に含まれます。
3	別途	別途工事は詳細図がないので、金抜き設計書明細に記載のみと解釈します。	設計図書は本工事・別途工事両方の内容のものであり、区分は【図面A-12】にて記載しているとおりです。
4	一般事項	台船業者様より見積りは、1日当たりの単価見積でしかお渡ししできないと回答でした、また積み降ろし架台や重機も別途との事です。回数算出となります。	仮設工事のため参考となる数量は公開していません。工事で想定される必要な数量を算出したうえで運搬にかかる費用を計上願います。
5	A-10	仮囲いは図中のK表示位置でよろしいでしょうか。フラットパネルH2000で良いですか。	【図面A-10】に「ガードフェンス H1.8」と記載しています。同等以上でお願いします。
補足事項			
設計図書・金抜き設計書の訂正		【図面A-12】および金抜き設計書（建築工事）で一部訂正を行いましたので必ずご確認をお願いします。	
積み降ろし架台について（想定）		積み込み ユニーク車 1台程度は栈橋から搬入可能、手運びの場合はそのまま降ろす 乗船：栈橋より、下船：沖島栈橋南側のスロープ クレーンや高所作業車 荷下ろしにクレーンが必要な場合はクレーン付台船（鉄骨、外壁、ALC等重量物）	